



Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0497403225
e-mail: wernermostien@hotmail.com

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6606039
Voorl. verslagnr.:
Datum: 16/12/2025



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

MOSTIEN WERNER
HOFPACHTSTRAAT 28
9170 SINT-GILLIS-WAAS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 306 VAN PAESSCHEN RUDI
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: MOSTIEN **Adres:** HOFPACHTSTRAAT 28 9170 SINT-GILLIS-WAAS
Installateur/verantw. werk: Naam: IDEM **Adres:** IDEM **B.T.W.:** -
Adres installatie: MOSTIEN SINT-JOZEFSTRAAT 17 REET 2840 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:**
EAN nr.: Niet meegegeeld **Netbeheerder:** - **Teller nr.:** 11073625 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatie datum: ☐ < 01/10/1981 ☒ ≥ 01/10/1981 en < 01/06/2020 ☐ ≥ 01/06/2020 en < 01/06/2023 ☒ ≥ 01/06/2023 ☐ ≥ 01/03/2025

Afwijkingen: deel 8: toegepast en onderafd. 6.5.8.1, punt: nvt (1: extra Diff.; 2: contactdozen; 3: ruimtes bad/douche)

Datum: 16/12/2025

Volgende controle binnen 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/12/2050

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting: -	Wachtbuis: -	Isolatieplaat: -
Nom. spanning: 2 x 230V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: Aut. 2p/40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB		aantal geleiders: 2	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB		aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Aardverbinding: aard: individueel		bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type: Pen		sectie: 2 x 6 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA		bijkomende: 2 x 2p 40A/30mA	
Eéendraadschema en situatieplan: zie bijlage	referentie:		
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde		Staat vast of - opgesteld materieel: in orde	
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -			
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -			
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding			
Aantal borden: 1	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	15	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 11,6 MOhm **Spreidingsweerstand:** 8,6 Ohm
Testknop diff.schak.: In orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** In orde
Controle foutlus: In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde
Bescherming tegen overstroom: In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde



controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 014

Klantnr.:

Verslagnr.: 6606039

Pag. 2/

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

De

agent-onderzoek

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf



O.C.B. v.z.w.

Onafhankelijk Controle Bureel
KONINGIN ASTRIDLAAN 60
2550 KONTICH

BELGIE/BELGIQUE TEL +32 3 451 37 00
RPR ANTWERPEN FAX +32 3 451 37 10
BTW/TVA BE0404.312.034 EMAIL info@ocb.be

KBC IBAN: BE97 4053 0205 0149 - BIC: KREDBEBB
BPB IBAN: BE94 0000 1623 9214 - BIC: BPOTBEB1



MOSTIEN WERNER

HOFPACHTSTRAAT 28
9170 SINT-GILLIS-WAAS

Contante factuur: 616137

Pag. 1/4

Datum : 16.12.25
Referte : 6606039

Vervaldatum : 16.12.25

Omschrijving	Aantal	Eenheids- prijs	Bedrag	BTW
IND. ELEKTRISCHE L.S. - INSTALLATIE	1	116,45	116,45	21%
SERVICE FORFAIT	1	49,00	49,00	21%
... AL EENS ONZE WEBSITE WWW.OCB.BE BEZOCHT?				
165,45	165,45	21%	34,74	
165,45 Goederen	165,45 Basis		34,74 BTW	0,00 Openstaand
				200,19 EUR Totaal