

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐ 6

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Eigenhandig

BTW nr.:

of identiteitskaartnr:

Stroomleverancier:

Meter nr.: stand:

Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -
61 MAX 10A

VERSLAG nr: P00 9791304/600

Lid nr:

Installatie: Naam: Von Ryckeghem

Adres: Krijgsmarkt 11 en 65 / Kefke Tel.
9000 Gent

Datum onderzoek: 02/02/2006

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: idem

Adres: 2 Von Houckepoel 20 De Rijke

Aanvrager: idem

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: APS 40A / 300 mA

Omschrijving aansluiting: Bestaande Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 3+3

Type aardelektrode: Ranen Spreidingsweerstand: 19 Ohms Algemeen isolatieniveau: 25 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Zie schema's</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld

Geen Frans 26 vs verlichting niet bereikbaar opgebeld

De hoofddifferentieel was - ~~werd~~ (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 02/02/2011 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen inbreuken vastgesteld

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 2
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Alex Meersschaet
Inspecteur
0979