

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

VERSLAG NR. Gij 1.07.1.535/00

ADRES INSTALLATIE: FOOTSTRAAT 25
2500 KESSEL

EIGENAAR: ANDRÉ JONAS

Adres: MECHELSESTEEG 22 - 2500 KESSEL

OPDRACHTGEVER: GEORGES PATELICK BABA

Adres: KENGEWEG 16 - 2830 GILLISBEECH

INSTALLATEUR: JONAS

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

Adres:
BTW of IK:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 16 juli 2004 Aanvulling van verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Bestaande Verzwaring ; Type der lokalen: Huis Huis De Gij

Begin werken: Fundering voor lna 1.10.81 ; Elektrische installatie voor lna 1.10.81 - Met Zondet BA4 / BA5 - AREI art. 86 87

Aansluiting: Spanning Monoc 230 V Bescherming van de aansluiting: Max 50 A Alg. schakelaar: type: 1000 VA 1.10.31

Netaftakkabel: type: ENVB 3x16 mm² Voedingskabel hoofdbord: type: Ho 7 vk 2x16 mm²

Type aardelektrode: lus baren pennen ~~horizontale geleider~~ ~~dieptoarding~~ Aardverbindingssysteem: TT TN-IT

Aantal borden : ; Aantal eindstroombanen: 27 ; RA: 2,61 Ohm; RI tot: 21 Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

ADS 400 / 300 mA → 1' / n 2, u

→ ADS 400 / 300 mA → 1' / n H

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276)

De controle wordt uitgevoerd volgens TPR E12 E12P:

De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja neen

NOTA'S: De verblijfsinstellingen maken geen deel uit van de controles

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

x. geen

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. **BESLUIT** De installatie is niet - conform. De algemene ADS - ~~was~~ werd - verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16 juli 2004 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag ~~niet~~ in dienst - gesteld worden ~~blijven~~ indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Jan Goetsien