

416 250613 01C

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / AREI art. 271 / ~~AREI art. 276~~ /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding~~ / ~~Voorlopig~~ / ~~Bestaande~~ / ~~Verzwaren~~ / ~~Splitting meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / ~~Overdracht eigendom~~

Type der lokalen :

Plaats van onderzoek : Dichte steenweg 139 Kessel lo

Eigendom van : Rik Schrijvers

Opdrachtgever : E-technics bvba Waterstraat 24 2990 Schilde

Installateur : E-technics bvba

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Van den Broeck Björn Datum van onderzoek : 25/06/2013

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~6 x 230 V~~ Max. Beveiliging : 2p40A Omschakelaar : stand : ✓

Hoofdbeveiliging : Zek. : Naatschakelaar Schak. : Alg. diff.

Meter-bordverbinding : kabeltype : VVB aantal geleiders : 2 doorsnede : 6 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : las/baren/pennen/horizontale geleiders Sectie : 6 mm² Spreidingswaarde : 23 Ω

Aantal borden : 7 Aantal eindstroombanen : 20 Algemene isolatieweerstand : 8,0 MΩ

Diff. schak. : algemene : 2p40A 300 mA bijkomende : 2p63A 30 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toetsen :

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

geen inbreuk

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 25/06/2013 zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

J. van Broeck

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 898 1b v/n APAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijlen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en

NOTA HUUURDEERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/06/010D