

Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie
Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz

Verslagnummer: N° de rapport:	177/2025/11/6/19	Datum van bezoek / Date de visite:	6/11/2025
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Van Kimmenade Nico Putsebaan 149B - 3140 KEERBERGEN BTW BE 0764.906.267	EA N Nummer / EA N Numéro:	541448820059850616
Aard onderzoek GASINSTALLATIE: Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
Controle volgens: Contrôle selon:	Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
Betreft: Concerne:	Dichtheidsproef van bestaande installatie, appartement gelijkvloers achteraan.		
Plaats van het onderzoek: Adresse de la visite:	Emile Mathieustraat 1 - 3000 LEUVEN		
DNB: GRD:	Fluvius		
Eigenaar / Propriétaire:	Koen Hoste		
Installateur:	Bestaande installatie	BTW/TVA:	
Aanwezigen: Personnes présentes:	Nico Van Kimmenade		
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	GAS-DICHT-ETANCH		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Werkdruk (ken): Pression(s) de service:	
Gassoort: Type de gaz:	Aardgas G25 Gaz naturel
Leidingen: Canalisations:	Cu: max ∅ 28 - m Fe: max ∅ 1" - m
Verbindingen: Raccords:	schroefdraad / filetage persfittings / à sertir
Schema's installatie: Le plan de l'installation:	Niet aanwezig / pas présent
De gasteller was: Le compteur était:	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 3088.5609 m³ Tellernummer / numéro de compteur: 7FLO 2120079085

Toestellen / Appareils:							
N°	Merk en model Marque et modèle	Pn (kW)	Type	Plaats Emplacement	Gascategorie Catégorie Gaz	Onderverluchting Ventilation basse (cm²)	Bovenverluchting Ventilation haute (cm²)
1	VAILLANT ECOTEC PRO	18	C13	APPARTEMENT	I2E(s)	/	/

Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:**Visuele controles / contrôles visuels:****Dichtheidsproef / test d'étanchéité:**

afzeping / à l'aide d'un produit moussant
met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur

Testdruk / Pression d'essai:

25 mbar

Testtijd / Temps d'essai:

10 min

Testgas / Gaz d'essai:

Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible

Inbreuken / Infractions:**Opmerkingen / Remarques:****Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur,
voor de directeur,

Nom et signature de l'inspecteur,
pour le directeur,



HACOUR Koen