



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTv Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTv Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTv Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTv Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTv Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTv Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTv Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTv Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTv Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTv West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

912/17/1106/02

ADRES INSTALLATIE: drie eikenstr. 3, Oppekeren

EIGENAAR: Daniels U.
 Adres: _____
 OPDRACHTGEVER: BS Technics
 Adres: Hoaseik
 INSTALLATEUR: ida
 Adres: _____
 BTW of IK: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 6/11/17 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaren - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Pv (rechts)

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 8 X 16 mm² Alg. schakelaar: type 40A63

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 28 Ohm; RI tot ip MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Prinstallicie bestaande uit 2 panelen v. 270 Wpl/st.
→ lokaal: 5670 Wp
→ omvormer: SMA SB 5000 TL-21 sn° 2130460080 Smax: 5kVA
→ groene kwh-teller: 025117051344 (B) (M17/0122)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso ↳ index: 0,00 kWh

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

geen

| | |
|---|--|
| PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK | |
| gezien op _____ | |
| de aangestelde van de stroomverdelers | |
| naam: _____ | |
| handtekening: _____ | |

BESLUIT

- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 6/11/18 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2. De installatie is **niet conform**.
- 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)
263 Joos



voor de Directeur,

* V E R S L A G - R A P P O R T *

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel