



**VINÇOTTE** vzw  
 Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel, Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW: BE 0402 726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 30549810

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent Tel: +32 9 244 77 11 [gent@vincotte.be](mailto:gent@vincotte.be)
- Jan Olieslagerlaan 35, 1800 Vilvoorde Tel: +32 2 674 57 11 [brussels@vincotte.be](mailto:brussels@vincotte.be)
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen Tel: +32 3 221 86 11 [antwerpen@vincotte.be](mailto:antwerpen@vincotte.be)
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux Tel: +32 81 432 611 [gemboux@vincotte.be](mailto:gemboux@vincotte.be)



N **185708**

Resi code: 1

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

<b>Verantwoordelijke voor de werken :</b>		<b>Installatie :</b>		<b>Eigenaar of beheerder :</b>	
Naam, voornaam : <u>BJC BVBBA</u>		Naam, voornaam : <u>Homeconstruct</u>		Naam, voornaam : <u>IDEM</u>	
Ident. Kaart nr. : .....		Adres : <u>Dorpstraat MOA BUS 21</u>		Adres : .....	
BTW nr.: BE <u>0392913446</u>		Post nr. + Stad : <u>2520 RANST</u>		Post nr. + Stad : .....	
Tel.: .....		Tel.: .....		Tel.: .....	

**Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**  .....

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270 <input checked="" type="checkbox"/> Ingebruikname <input type="checkbox"/> wijziging <input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> mobiel <input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> Art 87 <input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 271 <input type="checkbox"/> periodiek <input type="checkbox"/> controle <input type="checkbox"/> .....	<input type="checkbox"/> Art 88 <input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276 : verzwaring <input type="checkbox"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art ... <input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Werkeenheden

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Gegevens verdelers	EAN <u>541448860016543007</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegegeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>3393330</u> meterstand dag : <u>1</u> nacht : <u>1</u> <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> .....
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V <input type="checkbox"/> .....
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> .....
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>XVB</u> .....
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA Aantal borden : <u>1</u> Aantal eindstroombanen : <u>11</u> .....
<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)	

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>1,1</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>138</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	/	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	/	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
Opmerkingen	/	
<input checked="" type="checkbox"/> Nihil		
	Visum DNB of aangestelde :	

**Besluit(en) :**

De nieuwe installatie (voldoet) ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De bestaande installatie ~~voldoet~~ ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor 1910112042

door hetzelfde erkend organisme (\*).

**Agent bezoeker :**

Naam : M. Schuurder Agent nr. : 5242 Datum : 19/07/2017

Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : 1  Eëndraadsschema(s) : 1  .....

Voor de directeur generaal : Handtekening [Handtekening] i.D

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.