




N° 234-INSP



ELECTRO-TEST

V.Z.W. RSL

GESCAND

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : EANDIS

Nr teller : N° comp :

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N°: 100 | 345

EAN code :

Aard onderzoek	AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	RGIE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : 300 AAR STRAAT 51-2500 LIER

Eigenaar : VVD REAL ESTATE

Datum van het onderzoek : 24/06/2016

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

Spanning : 400V	Meter / bord verbinding : 6MM	Max. beveiliging : 40A
Tension : 400V	Liaison compteur-tableau : 6MM	Protection max. : 40A

Aardelectrode : PIN	Isolatie : 2,26 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 26 Ohm	Isolement : 2,26 Mohm	Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen				Test ΔIn		AREI / RGIE				
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :				OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
300	A	VOOR ALLE RINGEN AEM	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	A		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK	directe aanraking : OK	Indirecte aanraking : OK
Contrôle visuel : générale : <input checked="" type="radio"/>	contact direct : <input checked="" type="radio"/>	Contact indirect : <input checked="" type="radio"/>

Aansluitingen : OK	Potentiaalvereffeningen : OK
Raccordements : <input checked="" type="radio"/>	Liaisons equipotentielles : <input checked="" type="radio"/>

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques : GEEN

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is vervaagd met een loodje met het teken E.T. Het eindschakelschema en opstellingschema worden voer gezien getoekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma onduffants et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK <input type="radio"/>	276bis HK <input checked="" type="radio"/>	
271 AK <input type="radio"/>	271 HK <input checked="" type="radio"/>	
276 AK <input type="radio"/>	271 HK <input checked="" type="radio"/>	

Het controlebezoek door E.T. vultoren done art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 24/06/2016.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 24/06/2016.

Het controlebezoek voortzetten door 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 14 dagen na de datum van de verloopakte.

Le contrôle prévu par l'art. 271 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 14 jours après la date de l'acte de visite.

voet de directeur de l'inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Vertical text on the right edge of the page, likely a reference or identification number.