

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: **1167**  
Cont.pers.: Mondelaers Marc  
Tel.: 013/78.04.40  
Fax: 013/78.04.39  
GSM: 0498/52.59.02-----  
e-mail: marcmond@hotmail.com



ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5665066  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 15/11/2021

**Klant / Opdrachtgever:**

ABDIJ DER NORBERTIJNEN  
VAN AVERBODE  
ABDIJSTRAAT 1  
3271 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 485 BOECKMANS KOEN  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** ABDIJ DER NORBERTIJNEN **Adres:** ABDIJSTRAAT 1 3271 AVERBODE  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** ONBEKEND **Adres:** ONBEKEND **B.T.W.:** ONBEKEND  
**Adres installatie:** WONING ERNEST CLAESSTRAAT 23 SCHERPENHEUVEL **Private HS-cabine:** NEE  
3270  
**Type installatie:** wooneenheid **Toestel/Install. ID:**  
**EAN nr.:** ONBEKEND **Leverancier:** ONBEKEND **Teller nr.:** **Nachtteller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** controlebezoek (hfst. 6.5)

**Afwijking deel 8 Boek 1 \*:** toegepast **Installatiedatum:** vóór 01/10/1981  
(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": Bestaande bekabeling.  
**Datum:** 15/11/2021

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig  
**Nom. spanning:** 3N400V **Max. beveiliging:** 25A **Hoofdbeveiliging:** Aut.Maatsch. **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** **kabeltype:** VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Aardverbinding:** **aard:** individueel **bereikbaarheid:** in orde  
**Aardelektrode:** **type:** pen **sectie:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** **algemene:** 4p 40A/300mA **bijkomende:** 4p 40A/30mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:** ☒ zie bijlage ☐ referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** niet in orde  
**Nog niet geplaatst:** ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 21

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 0,54 MOhm **Spreidingsweerstand:** 6,85 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** In orde **Controle foutlus:** In orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** Niet in orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: In orde onrechtstreekse aanraking: In orde  
**Bescherming tegen overstroom:** In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

- |   |                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | 1.Continuiteit verschillende stopc. niet in orde.<br>2.Stopc. in keukentje boven hangt uit muur. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan **uiterlijk 1 jaar** na hoger vermelde datum van dit controlebezoek.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)