



ZETEL ANTWERPEN  
Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL  
Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 81 82  
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Kerksh w. 1  
S. Craffen  
EIGENAAR : Evangelin Vanderstichele  
Adres : Kapelok 44 Lummen  
OPDRACHTGEVER : ER Technics  
Adres : idem  
INSTALLATEUR : \_\_\_\_\_  
Adres : idem  
BTW of IK : \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_  
Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_  
Index : \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek : 09/09/2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid; Type der lokalen : Zonnepanelen

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting PBE 20 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar : diff 40 A/300 mA

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 2 ; RA : < 30 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING : Hoofdbord : diff 40 A/300 mA  
Uitbreiding in bord op o.c.k.a. diff 40 A/300 mA  
aut 20 A op 2,5 mm<sup>2</sup>  
ouderwets Solarmax 2000 S  
serienr 132193  
Zie bijgevoegd schema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : Geen

<u>NOTA: enkel keuring vld zonnepanelen</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam :
	handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT  
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/09/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER :  
nr. + naam + handtekening

82 Janssen Raf  
De faussen

De directeur,