



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)  
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 [btv.brabantwallon@btvcontrol.be](mailto:btv.brabantwallon@btvcontrol.be)  
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 [btv.brussel@btvcontrol.be](mailto:btv.brussel@btvcontrol.be)  
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 [btv.hainaut@btvcontrol.be](mailto:btv.hainaut@btvcontrol.be)  
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 [btv.liege@btvcontrol.be](mailto:btv.liege@btvcontrol.be)  
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 [btv.limburg@btvcontrol.be](mailto:btv.limburg@btvcontrol.be)  
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 [btv.namur@btvcontrol.be](mailto:btv.namur@btvcontrol.be)  
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 [btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be)  
☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 [btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be](mailto:btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be)  
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 [btv.westvlaanderen@btvcontrol.be](mailto:btv.westvlaanderen@btvcontrol.be)

U. Ref.: \_\_\_\_\_ O. Ref.: \_\_\_\_\_ Verslagnr.: 36/150408/06

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: \_\_\_\_\_

EIGENAAR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

INSTALLATEUR: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

EAN: \_\_\_\_\_

Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

### ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 8/4/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 234) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Huis (Recht)

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting men 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm<sup>2</sup>

Alg. schakelaar: type diff 40 A / 300 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 3 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

BESCHRIJVING: \_\_\_\_\_

De bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: \_\_\_\_\_

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET  
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op \_\_\_\_\_

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: \_\_\_\_\_

handtekening: \_\_\_\_\_

### BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 8/4/16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

Plichtten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders: zie keerzijde.

De agent-onderzoeker,  
(nr., naam, handtekening)

36/leender



\* V E R S L A G - R A P P O R T \*

voor de Directeur,