

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 86603
Cont.pers.: -
Tel.: 089/621283
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@emtbvba.be

ProKo.: LS35
Verslagnr.: 6092335
Voorl. verslagnr.: V6092335
Datum: 03/01/2024



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

BV EMT
NIEUWPOORTLAAN 21 BUS 11
3600 GENK

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE
INSTALLATIE OP LS OF ZLS**

(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Nores bv Adres: Hooiweg 51, 3600 Genk
Installateur/verantw. werk: Naam: EMT Adres: Nieuwpoortlaan 21 bus 11, 3600 Genk
Adres installatie: NORES BV HOOIWEG 51 GENK 3600
Type installatie: restaurant
EAN nr.: XXXXXX Netbeheerder: Fluvius
Agent-bezoeker: 469 MARTENS JEAN
B.T.W.: -
Private HS-cabine: NEE
Toestel/Install. ID: -
Teller nr.: 45151346-98 Nachtteller nr.: -

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)
controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☒ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☒ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 03/01/2024

Volgende controle binnen 60 maand of uiterlijk vóór 31/01/2029

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Nom. spanning: 1N400V Max. beveiliging: 50A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 50A Alg. scheidingsschak.: alg. diff. schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 63A/30mA bijkomende: 4x4p 63A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie: -
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 4 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 39

De goede werking van de noodverlichtingsstoestellen (6) werd nagezien.

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 3 MOhm Spreidingsweerstand: 11.5 Ohm
Testknop diff. schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Beschermt tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Beschermt tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen


I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Technisch Directeur,

Ir. G. Croes



RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf