

☐ AV Antwerpen : Tél.: (03) 221 86 11 ☒ AV Hasselt : Tel.: (011) 25 32 86
☐ AV Brabant : Tel.: (02) 674 57 11 ☐ AV Kortrijk : Tel.: (056) 26 61 11
☐ AV Brugge : Tel.: (050) 36 86 10 ☐ AV Liège : Tel.: (04) 247 47 33
☐ AV Charleroi : Tel.: (071) 34 49 00 ☐ AV Namur : Tel.: (081) 25 51 00
☐ AV Gent : Tel.: (09) 244 77 11 ☐ AV Luxembourg : Tel.: (00-352) 481 85 81

Code PC Resi: ☒

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam:
 BTW nr:
 of identiteitskaartnr:
 Stroomleverancier: IE 90661
 Meter nr: stand:
 Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr:
 Lid nr: Ontvangstbewijs nr:
 Installatie Naam:
 Adres: Rijksweg 732²
Roten - Dibe
 Datum onderzoek: 31/1/2002
 Eigenaar of aangestelde: Tel.:
 Naam, Voornaam: BUBA Versleper
 Adres: Rijksweg 732
Roten - Dibe
 Aanvrager: Roten - Dibe

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijk
 Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI. art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier
 Installatie ontworpen voor een spanning van 1123.0 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Max
 Omschrijving aansluiting: Ondergrond Kabeltype: Doorsnede: x mm²
 Voeding hoofdbord: 12 x 20 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14
 Type aardelektrode: Lu Spreidingsweerstand: 3,7 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohr

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofddifferentieel was - werd - geïst - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 31/1/2002 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE IS - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

Geen