



**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB  
 Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: TOM CAUWELIER, Electriciteit

- Onze gegevens  
 Verslag nr.: GEN / 15 / 30631294 / 00 / NL / 000  
 Klantref.: OTCGEN  
 Contractref.: /

Kris De Donder  
 p/a immo eecke

- Uw gegevens  
 Ref.: /

Albert I laan, 229  
 8620 Nieuwpoort  
 België

- Interventiegegevens  
 Plaats: Lombardie 0501 : Zeedijk, 36/0501 8620 Nieuwpoort -  
 Datum: 06/11/2018  
 Uitgevoerd door: PIETER ADENS (5551)

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF  
 CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

**INSTALLATIE**

Naam: Voornaam:  
 Adres: Zeedijk 36 app 0501 Post nr.: 8620 Stad: Nieuwpoort  
 Tel:

- **Eigenaar of beheerder**  
 idem
- **Plaats type**  
 Wooneenheid

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: periodiek controle
- Art 86
- Art 271 bis
- Art 278

**BESLUIT**

- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting was verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 06/11/2043.(\*)

(\* ) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Windey  
 Directeur Generaal

15001

## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 15.74 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 15.57 MOhm.
- Werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting.
- Foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN:	EAN niet meegedeeld
kWh meter nr.:	4274405
Meterstand dag:	67109
Meterstand nacht:	33289
Bescherming aansluiting:	40 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	3N400 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - type:	VFVB
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	4x10 mm <sup>2</sup>
Type aardelektrode:	pen / baar

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting:	40A/0.3A
Aantal borden:	1
Aantal eindstroombanen:	14
Bord(en):	diff40A/0.3A +diff 40A/0.03A + 1x 3P/32A + 1x3P/20A + 10x2P/16A + 2P/10A + 2P/6A
Situatieschema('s):	1
Eéndraadsschema('s):	2

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

### **- Nieuwe installatie**

R -O-F          Nihil

### **- Bestaande installatie**

R -O-F          Er werden geen inbreuken vastgesteld

## **ANDERE BIJLAGE(N)**

Nihil