



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Bureau
Hauwbeke
06/10/05

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.: 53/050307/1

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Duin parklaan 86
app 02 03, 8610 Oostdunkeete

EIGENAAR: Bulen Inwert

Adres: Hoogweg 78, 8910 Wevill

OPDRACHTGEVER: Electio permaat

Adres: Girsestraat 388, 8800 Boerlare

INSTALLATEUR: idem

Adres: idem

BTW nr.: 458 445 576

STROOMLEVERANCIER:
Ref.:
Teller nr.
Index :

Datum van het onderzoek: 07/03/05 Aard van het onderzoek: (gelijkvormigheidsonderzoek) controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) ondegredi

Aard installatie: (Nieuwe) (Uitbreiding) (Wijziging) (Voorlopig) (Verwaring): Type der lokalen: app 02 03

Begin werken: Fundering voo-na 1.10.81 - Elektrische installatie voo-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3N400 v Bescherming van de aansluiting Max 40 A

Vr tingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type dif 4p 40A/3A

pe van de aardelektrode (lus) (niet) (horizontale geleider) Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 1,3 Ohm; RI tot >= 50 MOhm

BESCHRIJVING: zie Bependingsdossier & situatiplan

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: geen

9/03/05

nota: Bij controle waren er geen app
& een toestel aanwezig

Df. vel is nog te plaatsen

[Signature]

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1. De installatie is conform. De algemene AD3 wordt verzegeld en de gendraad en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op 07/03/2030 (art. 271 AREI) alsook voo de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voo deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in het bijzonder indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 53 Hauwbeke AS

De directeur,