



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☒ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 14K 140034

Ref. verslag

RAP BD 20141215-4F



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaren van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	RIVE L'ESCAUT		Voornaam			Postnr	9890
Adres	Steenweg 121		Gemeente	ASPER			
Installateur	LEFEVRE BVBA		Gemeente	OUDENAARDE			
BTW-nummer	BE 0478.174.168						
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	RIVE L'ESCAUT		Postnr.	9890			
Adres	Steenweg 121 Bus 2002 - APP 3.2		Gemeente	ASPER			
EAN-code			Elektriciteits verdelers				
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid						
Algemene beschrijving van de aansluiting			Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen				
U _{nom} (V ac/dc)	2x230V	2x	2P AUT 16A - 1,5mm ²				
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²	8x	2P AUT 20A - 2,5mm ²				
I _{nom} aansluiting (A)	40A MAX	1x	2P AUT 32A - 6mm ²				
Type alg. schakelaar	ALG. DIFF	VIA 2P DIFF 30mA					
Aantal borden	1	5x	2P AUT 20A - 2,5mm ²				
Aantal eindstroombanen	16	-----					
Type aardelektrode	LUS						
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A 300mA						
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A 30mA						
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :							
Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01				
Aardspreadings- weerstand :	1Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 2MΩ	Werking differentieel- stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE- geleiders & equipot. :	OK / NOK
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)							
Inbreuken :	GEEN						
Opmerkingen:	- VERLICHTING, KEUKEN, BADKAMER, CV-KETEL NOG NIET GEPLAATST						
<i>cardis</i> <i>Decker</i> 23/11/14							
☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___							
Besluit							
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)							
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :							
Volgend controle- bezoek uiterlijk op:	15.12.2039	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	B. DECAESTECKER Inspecteur (143) DECAESTECKER Brecht			Datum onderzoek:	15.12.2014

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.