



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com  
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
  - AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
  - AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
  - AV Wallonie : Tel.: 081 432 611
- Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: BIBA EDB

BTW nr: .....

of identiteitskaartnr: .....

Stroomleverancier: [Signature]

Meter nr: ..... stand: .....

Wijze van meting:  dag -  tweevoudig -  nachttarief -

VERSLAG nr: 151030605

Lid nr: .....

Installatie: Naam: Luxemburgstraat 80

Adres: 9000 Sint  
2° leeuw decht

Datum onderzoek: 31/6/05

Eigenaar of aangestelde: Tel: .....

Naam, Voornaam: BIBA Forman

Adres: Wolven

Aanvrager: .....

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI: art.  86  87  88  95  ARAB  .....

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 63 A Type: G1

Omschrijving aansluiting: Geïsoleerde Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 35 mm<sup>2</sup>

Voeding hoofdbord: 11 x 10 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: .....

Type aardelektrode: lus Spreidingsweerstand: 3.2 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

### PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

.....

.....

.....

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2030 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

### VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

.....

.....

.....

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: .....  
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
Naam, Agentnr., Handtekening

