


CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: Erwin Vandenplas VOF straat en nummer: Hunselveld 10 postcode en gemeente: 1750 Lennik tel.: gsm: 0487/95.84.45 fax.: email: keurder_erwin@proximus.be ondernemingsnummer: BE1006.869.007				volgnummer attest: 024/2026 technicus voornaam en naam: Erwin Vandenplas erkenningsnr.: SV 06336 datum controle: 14/03/2026 arbeidsduur: van u tot u adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:			
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK							
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3200 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1				onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1			
☒ ondergronds ☐ bovengronds		☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:		☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: +/- 1965				Tanknummer:			
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :							
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)							
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van							
merk:				fabricagenummer:			
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:				☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.			
norm:							
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:							
<i>*Dit is niet de merkplaat-afklever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaem).</i>							
CONTROLE OPSLAGTANK							
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig							
visuele controle							
toezichtspuit/mangat		staat toezichtspuit		☒ ok ☐ niet ok		leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig		dichtheid toezichtspuit		☒ ok ☐ niet ok		aansluitingen (ontluchting, vulling)	
☐ niet aanwezig		staat deksel		☒ ok ☐ niet ok		staat leidingen (ontluchting, vulling)	
inkuiping		verontreiniging		☐ ja ☐ nee		uitmonding leidingen	
☐ aanwezig		waterdicht		☐ ok ☐ niet ok		staat aanvoer- en terugvoerleiding	
☒ niet aanwezig		koolwaterstofdicht		☐ ok ☐ niet ok		☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	
☐ n.v.t.		algemene staat		☐ ok ☐ niet ok		stookoliefilter	
						☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	
						andere toebehoren:	
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,....)		☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
		algemene staat tank		☒ ok ☐ niet ok			
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja ☒ nee			
		organoleptische verontreiniging		☐ ja ☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok				opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok				opmerkingen:	
beproeving deel I							
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaem)		aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
		☒		☐		ok niet ok	
fluit		☒		☐		☒ ☐	
elektrische sonde		☐		☒		☐ ☐	
andere:		☐		☐		☐ ☐	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaem)		☒ uitgevoerd hoeveelheid water: 0 cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting		☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☒ uitgevoerd: -549 mV (meest positieve waarde), ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel III van het Vlaamse)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluidum	☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.		☐ overdruk	☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
		☐ andere:	☐	☐	☐	
		akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: -8,2 dBµV onder het vloeistofniveau: -10,6 dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode:		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☐ opmerkingen:					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.						
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
					ok	niet ok
	peilstok		☐	☒	☐	☐
	mechanisch		☐	☒	☐	☐
	pneumatisch		☒	☐	☒	☐
	hydrostatisch		☐	☒	☐	☐
	ultrasoon		☐	☒	☐	☐
andere:		☐	☐	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op //, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op //, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee						
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig, ☐ n.v.t. controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:						
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte mm opmerkingen:						
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:						
***De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
EINDBEOORDELING						
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.					
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkleet of klevende afwijking werd gemaakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: Indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 14/03/2031 ☐ n.v.t.						
 handtekening erkend technicus			voor kennisname handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .						