



Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

conform besluit Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 algemeen waterverkoopreglement, het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, het bijzonder waterverkoopreglement van de exploitant en het technisch reglement van AquaFlanders.

Naam aanvrager* :
Adres :
 BTW-nummer :
 (* ontvangt de factuur van de keuring)

Keurder : **Bedrijf** : De Watergroep directie Vlaams-Brabant
Telefoon : **Adres** : Herbert Hooverplein 23
Badge nr. : **B-3000 Leuven**

Gekeurde installatie : **Klant/titularis** : **Watermeter nr.** :
Adres : **Klantnr.** :
Datum keuring : (indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)
 De keuring betreft een: een appartement een eengezinswoning andere **Qu?**
 Het betreft een: basiskeuring met inventarisatie ééntapskeuring nieuwbouw
 herkeuring specifieke keuring renovatie
4401847

Omschrijving Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring	Aanwezig ja/nee	Geplaatste beveiliging	OK/NOK	Omschrijving Vetgedrukt = minimale elementen voor een basiskeuring	Aanwezig ja/nee	Geplaatste beveiliging	OK/NOK
1. Uitvoeringsplan	Ja		OK	18. Bidet	nee		
2. Toestellenlijst	Ja		OK	19. Handsproeier bidet/wc	nee		
3. Centrale beveiliging	Ja	GA	OK	20. Keukenkraan	Ja	AA	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	nee			21. Handsproeier keukenkraan	nee		
5. Bijvulling tweedecircuitwater	nee			22. Lavabo	Ja	AA	OK
6. Wanverbinding	nee			23. Handwasbakje	Ja	AA	OK
7. Bijvulling CV	Ja	CA	OK	24. Uitgietbak	nee		
8. Warmwaterproductie op CV	Ja	GA	OK	25. Zonneboiler/paneel	nee		
9. Waterverwarmingstoestellen	nee			26. Zwembadverwarming	OK		
10. Waterbehandeling	nee			27. Zwembadbijvulling	nee		
11. Kraan voor slangaansluiting	Ja	HD	OK	28. Urinoir	nee		
12. Bad: uitloop kraan	Ja	AA	OK	29. Afvoer beveiliging(en)/toestel(len)	Ja	Y	OK
13. Handsproeier badkraan	Ja	Del	OK	30. <i>waterrochere</i>	Ja	water	OK
14. Automatische badspoeling	nee			31. <i>VAATwaterrochere</i>	Ja	VAATw	OK
15. Douche met vaste kop	nee			32.			
16. Douche met handsproeier	Ja	Del	OK	33. Drukverhoging	nee		
17. WC	Ja	AC	OK	Pictogrammen	nee		

Opmerkingen:

om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvuelsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken!

CONFORMITEITSVERKLARING
 De binneninstallatie: is conform
 is conform doch bijkomende keuring is verplicht (zie opmerkingen)
 is niet conform, herkeuring verplicht

PRIVEWATERAFVOER
 conform attest aanwezig
 niet conform attest aanwezig
 geen attest aanwezig

Belangrijk : deze conformiteitsverklaring geldt alleen voor de toestellen en installatie, die opgenomen werden in het uitvoeringsplan en in de lijst van toestellen, en geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrekkig functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij elke uitbreiding of wijziging van een gekeurde installatie is een bijkomende keuring verplicht.

Handtekening klant/titularis (voorafgegaan door 'Gelezen en goedgekeurd' en naam voluit schrijven) : *Pauline en noodkeurd Stroupe, Ann*

Handtekening keurder : *Patrick Leel*