

## Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van de inspectie: VAN ASSCHESTRAAT 82, 2160 WOMMELGEM

📄 Inspectietype: Periodieke Inspectie (6.5)

📅 Datum van het bezoek:  
05/08/2026

📅 Volgend controlebezoek:  
05/08/2051

👤 Agent-bezoeker:  
Hasan Ozdemir

**BESLUIT: CONFORM**

### Identificatie van derden

| Opdrachtgever                   |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Naam                            | PEB CERTI BV                                         |
| Adres                           | BLAISANTVEST 105, 9000 GENT, Belgique                |
| Eigenaar, Uitbater of Beheerder |                                                      |
| Naam                            | Eigenaar VAN ASSCHESTRAAT 82, 2160 WOMMELGEM, België |
| Adres                           | VAN ASSCHESTRAAT 82, 2160 WOMMELGEM                  |
| Installateur                    |                                                      |
| Naam                            | Zana Electrics                                       |
| BTW                             | BE0799752924                                         |

### Identificatie van de elektrische installatie

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Adres                         | VAN ASSCHESTRAAT 82, 2160 WOMMELGEM |
| Meternummer                   | 9232527                             |
| Distributienetbeheerder (DNB) | Fluvius                             |
| Gebouwtype                    | Huis                                |
| EAN-Code                      |                                     |

#### Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel

### Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

|                                                                                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Inspectietype                                                                                                           | Periodieke Inspectie (6.5)       |
| Datum van de uitvoering van de installatie                                                                              | Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981 |
| Funderingen                                                                                                             | Vóór 81                          |
| Afwijkende beschikkingen voor bestaande huishoudelijke elektrische installaties oud AREI waren toegepast (Boek 1 8.2.2) |                                  |

### Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Verbinding Meter-Verdeelkast | XVB<br>4X10     |
| Bedrijfsspanning             | 1 x 400 V + N   |
| Algemene Beveiliging         | 63 2P           |
| Maximale Beveiliging         | 63 2P           |
| Aantal Verdeelborden         | 2               |
| Aarding                      | Aardingspen     |
| Spreidingsweerstand          | 5,75 $\Omega$   |
| Isolatie                     | 2,12 M $\Omega$ |

#### Differentieel(en)

| Description | Type | Nominale Stroom | Gevoeligheid |
|-------------|------|-----------------|--------------|
| A-40A-30mA  | A    | 40 A            | 30 mA        |
| A-40A-300mA | A    | 40 A            | 300 mA       |

## Resultaten van de controle

Testapparatuur: FLK-TI-037 / 6278044

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Schema's/Plannen                                    | OK |
| Equipotentiale Verbindingen                         | OK |
| Testknop van de DAR ( $\Delta I_n$ )                | OK |
| Nominale Verschilstroom van de DAR ( $\Delta I_n$ ) | OK |
| Algemene Staatcontrole                              | OK |
| Aansluitingen                                       | OK |
| Vast Materiaal                                      | OK |
| Bescherming Tegen Directe Aanraking                 | OK |
| Bescherming Tegen Indirecte Aanraking               | OK |
| Bescherming Tegen Overstroom                        | OK |

## Schema's, plannen en documenten van de installatie

|                  |    |
|------------------|----|
| Schema's/Plannen | OK |
|------------------|----|

## Inbreuken

Nihil

## Opmerkingen

| Code                              | Bewoording                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Installation domestique</b> |                                                                                                                                                                                                                         |
| RDE2                              | De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren. |
| RDE4                              | Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. |
| RDE5                              | Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.                                                          |
| RDE6                              | Dit rapport is slechts een weergave van de elektrische installatie op het moment van de controle.                                                                                                                       |
| RDE15                             | De eenheid was gemeubileerd ten tijde van de inspectie.                                                                                                                                                                 |

## Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, verklaart Atlas Contrôle dat de bezoekende agent de differentieelstroombeschermingsinrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, heeft verzegeld.

Het (de) eendraadsschema('s)- en situatieplan(en) werd door de bezoekende agent van Atlas Controle voor gezien getekend.

De volgende inspectie moet uiterlijk 25 jaar na de controle worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

Bezoekagent

Hasan Ozdemir

*Hasan Ozdemir*

## Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie

De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.

De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.

## Bijlagen