



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verlag nr.: 1044734046

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 434 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 155331

Resi code: 13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder : PACT

Naam, voornaam : <u>?</u>	Naam, voornaam : <u>BOGAERT PATRIK</u>	Naam, voornaam : <u>ALAIN-GOTINX</u>
Ident. Kaart nr. : <u>?</u>	Adres : <u>MIJNSTR 64</u>	Adres : <u>I DERN</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>9020 LACHKOTI</u>	Post nr. + Stad : <u>I DERN</u>
	Tel. : <u>/</u>	Tel. : <u>/</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheid
<input checked="" type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input checked="" type="checkbox"/> controle	<input checked="" type="checkbox"/> verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> verzwaaring	<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> verkoop van een wooneenheid	<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>30317459</u>	meterstand dag : <u>20035</u>	nacht : <u>11525</u>
	Bescherming aansluiting (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter : <u>PR</u>	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input type="checkbox"/> 3N400 V	Type aardelektrode : <input checked="" type="checkbox"/> aardingslus <input type="checkbox"/> pen / baar	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input checked="" type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/>	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>6</u> mm ² - Type : <u>XVB</u>	<input type="checkbox"/>	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A <u>BA</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>10</u>
<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)	<u>1 X16A 12P AUT</u> <u>2 X20A 12P "</u> <u>1 X25A 12P "</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <u>173</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <u>1.1</u> MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input checked="" type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="checkbox"/> Nihil	<u>B01, B02, 1925 (AAN TOLLER), 1708 (AUT 20A, 1,5m²)</u> <u>1302, 1201 (AANSLUITING VOLLEDIG EN ONDER TOEGEZICHT VAN KLANT)</u> <u>1607, (VAN AANSLUITING GEBRUIKEN)</u>
Opmerkingen	<input type="checkbox"/> Nihil	<u>1061, 1062,</u> <u>NOTAS - MOGELIJK NIEUWE INBREUKEN</u> <u>NA OPMAK SCHEMA'S.</u>

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 16/8/2018

door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : A. VASIA Agent nr. : 4443 Datum : 16/8/17

Bijlage(n) : Situatieschema('s) : 1 Eéndraadsschema('s) : 1

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.