

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: **Janneman bvba**
 straat en nummer: **Schoorsteenreiniging**
 postnummer en gemeente: **Onderhoud centrale verwarming**
 tel: **Controle mazoutreservoirs**
 e-mail:
 ondernemingsnummer: **Oostveld Koufer 166 - 9920 LIEVEGEM**
09/372 06 54 - GSM 0475/41 72 83

volgnummer attest:

Technicus

naam: **Cocquyt Jan**

erkenningsnr. SV **02362**

datum controle: **01/07/26**

arbeidsduur:

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
 naam: **Inge Van der Vennet**
 straat en nummer: **Deinze 6**
 postnummer en gemeente: **Deinze**
 tel: **gsm: 0492 43 02 61**
 e-mail: **Inge.vandervennet@hotmail.com**

Adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon:

straat en nummer:

postnummer en gemeente:

tel:

gsm:

e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☐ niet-ingedeeld, inhoud: **2480** L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☒ klasse 3 (zie achterkant *)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming:
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☐ klasse 3 (zie achterkant *)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☐ ondergronds
☒ bovengronds

☐ groeve
☐ niet toegankelijk
☒ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere: _____

☐ cilindrisch
☐ rond
☒ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere: _____

☐ staal (enkelwandig)
☒ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: **2002**

tanknummer:

Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk:

fabricagenummer:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.

norm:

☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest: ☒ aanwezig, datum: _____ ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☒ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren: ☒ ok ☐ niet ok	

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok opmerkingen:

groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligingssysteem	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
fluit	☒	☐	☒ ok	☐ niet ok
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaamse)

☒ uitgevoerd hoeveelheid water: **10** cm
 pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)
 geleidbaarheid: ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____						
lekdetectiesysteem (bijlage 5.12.3, van titel II van het Vlaem)	permanent:	op basis van: ☒ vloeistof ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: _____					
	☒ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	controle werking ☐ ok ☐ niet ok					
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd <table border="1"> <tr> <td>ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV</td> <td rowspan="4"> Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld. </td> </tr> <tr> <td>overdruk, drukverlies: _____ mbar/h</td> </tr> <tr> <td>onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h</td> </tr> <tr> <td>andere methode: _____</td> </tr> </table>		ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.	overdruk, drukverlies: _____ mbar/h	onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h	andere methode: _____
ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.						
overdruk, drukverlies: _____ mbar/h							
onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h							
andere methode: _____							
opmerkingen: _____							

kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ ok ☐ niet ok	☒ n.v.t. opmerkingen: _____			
peilmeting	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok	
	peilstok	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☒	☐	☒	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:	☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden
 bovensloten controle 12.06.13

EINDBEOORDELING	
☒ groen ☐ oranje ☐ rood**	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaar of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleid in dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór	voor kennisname ☒ n.v.t.
handtekening erkend technicus: _____	handtekening klant: _____

Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op <http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/>.