

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/10/2021
ID-label:

Inspecteur: Jo Tijtgat

Mentor:

Installateur:

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: metrel Eurotest
ET61557

Serie Nr.: 18460120

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Deinzestraat
Huisnummer 8
Busnummer
Postcode 9810
Gemeente Nazareth
Land België

Eigenaar

Naam
Straatnaam Deinzestraat
Huisnummer 8
Busnummer
Postcode 9810
Gemeente Nazareth
Land België

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820068736901



Teller Nr.: : 1SAG1100018255

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2

Spanning: 1~230V
Aantal kringen: 13

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 5,95 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 7,49 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
4	C	16		2	1,5
8	C	20		2	2,5
1	C	25		2	-

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Indirecte aanraking OK

Equipotentiale verbindingen OK
Continuïteit OK

Doorsnede geleiders OK
Verlichting / toestellen NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O36 Aanvang installatie dateert van voor 01/06/2020

O Keuken en sanitaire toestellen maken geen deel uit van ons nazicht.

O Bestaande voedingskabel blijft behouden.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 6/10/2046



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.




Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Jo Tijtjat


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/10/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

