

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref. 230/44/10/02 VERSLAG NR.: _____

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: SINT-MARINAALBAAN 9/108
3500 HOUSSET

EIGENAAR: ROUY

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: EDWA.

INSTALLATEUR: ADIP SOLUTIONS

Adres: _____

BTW of IK: 0807.995.469

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 10/11/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2006) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: OPPOORTHEID

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting AUT40 A

Y-dingskabel hoofdbord: 2 X 6 mm² Alg. schakelaar: type DIFF40/1500MA.

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 5 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: BOORD OPPOORTHEID.

AUT 32 A 2 POLIG 63MA 1.15T
AUT 20 A 2 POLIG 2,5TMA 2.95T.
AUT 16 A 2 POLIG 2,5TMA 2.95T
DIFF 40/1500MA
ZIE BIJGEVOEGDE SCHEMA'S
HEKTOREND VAN VERSLAG 329/44/10/02

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/11/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: VW 030 VANHIERAS
nr. + naam + handtekening

De directeur,