

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
 Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
 BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be



040-INSP

Contactpersoon: HANNELORE VANDENBUSSCHE, Druk

• Onze gegevens
 Verslag nr.: GEN/35/14675795/00/NL/000

Contractref.: 1182054/3000

• Uw gegevens
 Ref: 2023 Raamcontract

• Interventiegegevens
 Plaats: DC Levensvreugde
 Lisseweegs Vaartje, 43
 8380 Lissewege(Brugge)
 Datum: 28/02/2024
 Uitgevoerd door: NAEYAERT JOHN

Mintus
 Ruddershove, 4
 8000 Brugge
 België

VERSLAG VAN PERIODIEK ONDERZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

OPSTELLING: Gebouw: DC Levensvreugde

KENMERKEN

Soort gas: Aardgas
 Werkdruk: 21 mbar
 Teller: - Nr.: 7FLO2122133609 - Stand: 2500,9978 - Klasse: G6
 Installatie: Industrieel Bestaand

BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Code van goede praktijk
- Codex over het welzijn op het werk - BOEK III - Arbeidsplaatsen: Titel 3 Hoofdstuk III Sectie 7 artikel III.3-22§2

DETAIL VAN DE CONTROLE: zie volgende pagina

BESLUIT

De dichtheidsproef **op de bereikbare delen van de installatie** gaf voldoening.
 De installatie mag onder gasdruk gehouden worden.

Ir F. Dewint
 Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 03/03/2024
 Aantal blz.: 2
 Bijlage(n):
 Distributie: or.
 cc.



DETAIL VAN DE CONTROLE

Dichtheidsproef bij een druk van 70 bar

- op de gehele installatie stroomafwaarts van de teller of 1^o ontspanner (LPG, medische gassen)
- met manometer

Plan van de installatie niet beschikbaar.

Aansluiting voor een meettoestel voorzien.

Checklist: 3500016

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

Aanwezige verbruikstoestellen:

Remeha Quinta Pro 45 type:C Sn^o1120202625200

Pn:40kW

Leidingen:

Staal, Cu

OPMERKINGEN