

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 74/612-21
Datum onderzoek: 29/11/2011
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek onderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: appartement B 1.1
Plaats onderzoek: Adriaan Brouwerstraat Oudenaarde
Eigenaar: Besix
Installateur: Wgb **BTW (of Ik):**
Inspecteur: De Laet Erwin
Distributienetbeheerder: Eandis
Onderzoek De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 270/86
Dienstspanning: 230 V
Aankomstleiding: XVB 2 x 10 mm²
Beveiliging: 40 A
Isolatiweerstand: 10 M Ohm
Aardingsweerstand: 6,3 Ω Aardelektrode: Ius
Algemene
differentieelstroominrichting: IΔn: 300.mA In: 40 A 2 p Type: A
Aantal kringen: 12
Bijkomende
differentieelstroominrichting: IΔn: 30 mA In: 40 A 2 p Type: A
Voor kringen nrs.: H→L
Inbreuken Geen

BESLUIT De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden .

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 29/ 11/2016
Voor de Technische Directie

Erwin De Laet
Technical Manager

Erwin De Laet
(Authenticatio
n)
Digitaal ondertekend door
Erwin De Laet
(Authentication)
DN: c=BE, cn=Erwin
De Laet
(Authentication),
sn=De Laet,
givenName=Erwin,
serialNumber=7503
1536901
Datum: 2011.12.05
10:47:36 +01'00'