

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20241021011018 Datum onderzoek: 21/10/2024 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: Herkeuring op : 21/10/2049  
 Plaats van onderzoek: Sint-Maria-Aalterstraat 17 bus 3B, 9880 Aalter (België)  
 Eig./Uitb./Beh.:  
 Uitvoerder:  
 Bedrijf: MICHEMATIC ELECTRO Ond nr : BE0821467363  
 Type lokalen: Wooneenheid  
 Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 05/03/2023  
 Installatie van:  voor 1981  1981 - 2020  2020 - 2023  na 6/2023

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN: 541 448 820 054 848 106  
 DNB: Imewo  
 Nominale spanning: 3 x 400V + N  
 Hoofdbeveiliging: 25A  
 Voedingsleiding: 4 x 10 mm<sup>2</sup> XVB  
 Elektrode type: Aardingslus  
 Aantal borden: 1  
 Aantal stroombanen: 17  
 Waarde diff. inr: 300mA 40A - 30mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK  
 Diff. testknop: OK  
 Diff. foutlus: OK  
 Bescherming RA/OA: OK  
 staat vast elektrisch materieel: OK  
 R isolatie: 3.25 MOhm  
 R aarde: 10.2 Ohm  
 Schema's: In bijlage



TOELICHTING

Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 1/6/2020  
 Teller met verdeelbord voor algemene elektriciteit. (Rapport 1 van 2)

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

| Groep       | I/A/O/V | Omschrijving                | Arei nr      |
|-------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 1 Inbreuken | V       | Geen inbreuken vastgesteld. | Vaststelling |

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 05/03/2023. De ADS werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 21/10/2049 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Erkend controle organisme door FOD Economie  
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55  
Meulestraat 31 info@keurteam.be  
8730 Beernem www.keurteam.be  
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

**RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

Rapportnr: 20241021011018 Datum onderzoek: 21/10/2024 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

**CLAUSULE**

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 21/10/2024

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20241021011018 Datum onderzoek: 21/10/2024 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

