



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Ollieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.:

306020445

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Ollieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11

Tel: +32 2 674 57 11

Tel: +32 3 221 86 11

Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be

brussels@vincotte.be

antwerpen@vincotte.be

gembloux@vincotte.be



040-INSP

N 166547

Resi code: 17

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: <u>CSE Solutions</u>	Naam, voornaam: <u>De Kruze</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Woumenweg 274 A</u>
BTW nr.: BE <u>637.727.536</u>	Post nr. + Stad: <u>6600 Woumen</u>
	Tel.: <u>1 1 1 1 1 1 1 1</u>

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input checked="" type="checkbox"/> Art 271 bis	<input type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input checked="" type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input checked="" type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="checkbox"/> Art 276bis	verkoop van een wooneenheid		<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art .....	<input type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	<input checked="" type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>74843678</u>	meterstand dag: ..... nacht: .....	
	Bescherming aansluiting (A): <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input checked="" type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100	nr.: ..... meterstand: .....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>n</sub> : <input type="checkbox"/> 230 V <input type="checkbox"/> 3x230 V <input checked="" type="checkbox"/> 3N400 V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): <input type="checkbox"/> 020 <input type="checkbox"/> 025 <input type="checkbox"/> 032 <input checked="" type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 050 <input type="checkbox"/> 063 <input type="checkbox"/> 080 <input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> aardingslus <input checked="" type="checkbox"/> open / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>70</u> mm <sup>2</sup> - Type: <u>X.V.R.</u>	<input type="checkbox"/> .....	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>63</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>7</u>	Aantal eindstroombanen: <u>22</u>
zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input checked="" type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand	<u>22,3</u> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau: <u>0,77</u> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutius	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.	
Differentieelstroominrichting: <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="checkbox"/> Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	<u>herbevestiging verslag Vincotte PO 3455 3433</u> <u>16/3/2018</u>
Opmerkingen	<input type="checkbox"/> Nihil
	Visum DNB of aangestelde:

Bestuit(en):

- De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.
- De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden voor

3.1.91.2018

door hetzelfde erkend organisme (\*).

Voor de directeur generaal: Handtekening

Agent bezoeker:  
 Naam: Tom Dabouis Agent nr.: 3455 Datum: 3.1.91.2018  
 Bijlage(n):  Situatieschema(s): 3  Eéndraadsschema(s): 3

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (\* De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.