

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie volgens boek 1 AREI

Plaats van het onderzoek : B Emmen 123 3920 Courcel
 Datum van het onderzoek : 31/02/2020
 Type : Tweefasige installatie WKK
 Inspecteur : Wim Nolebaan
 Eigenaar : JDE
 Installateur : JDE
 EAN Nr. : 541449200006795549
 Teller Nr. : 15A93100M9864

B.T.W. nr. :
 IK. nr. :

Aard onderzoek : Boek AREI 6.4 6.5 8.2.2 9.1.3.2 8.4.2 8.2.1 4.2.4.3 4.2.4.4 7.4 NET TT

Netbeheerder : Fluvius Spanning : 20400 V Meter / bord verbinding : 16 mm² Max beveiliging : 63 A
 Aantal borden : 1 Aantal kringen : 5 Aardelektrode : lus pen weerstand 189,7 Ω Isolatie 500 MΩ

DIFFERENTIEELSCHAKELAARS:				Test	x 2,5
Δ	30 mA	In : <u>CS</u> A	I _{pt} : <u>2,5</u> kA ² s	Type : <u>A</u>	Beschermde kringen <u>5</u>
Δ mA	In : A	I _{pt} : kA ² s	Type :	Beschermde kringen
Δ mA	In : A	I _{pt} : kA ² s	Type :	Beschermde kringen

BESCHRIJVING INSTALLATIE:	Aantal kringen	Bescherming	Sectie	Aantal kringen	Bescherming	Sectie
	<u>14</u>	<u>4P3A</u>	<u>6mm²</u>			
	<u>11</u>	<u>4P3A</u>	<u>6mm²</u>			
	<u>11</u>	<u>4P1A</u>	<u>2,5mm²</u>			
	<u>20</u>	<u>2P20A</u>	<u>2,5mm²</u>			

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK Directe aanraking OK NOK Indirecte aanraking OK NOK
 Aansluitingen OK NOK Correcte schema's OK NOK NOT
 Continuïteit OK NOK Equipotentiale verbindingen OK NOK NVT in afwachting
 Toestellen / Verlichting OK NOK NVT

OPMERKINGEN / INBREUKEN / NOTA'S

//

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 31/08/2021

De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Deze dient uiterlijk gekeurd te worden vóór / /

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI boek 1. Het controlebezoek voorzien door AREI boek 1/8.4.2, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen.

Voor de directeur, de inspecteur : (naam en handtekening) [Handtekening] Aantal bijlage(n) :

EK1M / NL / 20200601