



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
Safety, quality and environmental services

EVENES

EAN 54144920 0000 870631

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 ☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi: ☐
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 ☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611 ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr:
Naam, Voornaam: <u>Geert Vos</u>	Lid nr:
BTW nr: <u>772 059 926</u>	Installatie: Naam: <u>Rudimmo N.V.</u>
of identiteitskaartnr:	Adres: <u>1000 Brussel 31 bus 7</u>
Stroomleverancier: <u>SE</u>	Datum onderzoek: <u>16/11/2007</u>
Meter nr: stand:	Eigenaar of aangestelde: Tel:
Wijze van meting: ☐ dag ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Naam, Voornaam: <u>Rudimmo N.V.</u>
	Adres: <u>DR. Kuyperlaan 187</u>
	Aanvrager: <u>Geert</u>

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐
Installatie ontworpen voor een spanning van <u>230</u> V, AC, Bescherming aansluiting: <u>40</u> A Type:
Omschrijving aansluiting: <u>ondergrond</u> Kabeltype: Doorsnede: x mm ²
Voeding hoofdbord: x <u>10</u> mm ² Aantal borden: <u>2</u> Aantal eindstroombanen: <u>13</u>
Type aardelektrode: <u>CUS</u> Spreidingsweerstand: <u>2,68</u> Ohms Algemeen isolatieniveau: <u>100</u> M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>zie Schema's in bijlage</u>	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Noot badkamer, keuken, cv inst en verlichtingsinstallatie
niet zijlmatig

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 26/12/2038 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 84
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

Paul Meo