



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. P.0.4430.19.331000.....



N 092382

Resi code:

Antwerpen-Limburg  
 Brabant

tel.: 03 221 86 11  
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen  
 Wallonië

tel.: 09 244 77 11  
tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam, voornaam : <u>Ebeco</u>	Naam, voornaam : <u>Jannis</u>	
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>Geeststraat 39</u>	
BTW nr. : BE	Post nr. + Stad : <u>3930 Hamont</u>	
	Tel. : <u>1</u>	

**Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input checked="" type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle		<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> verzwaaring	<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> verkoop van een wooneenheid	<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> Werkeenheden

**Algemene gegevens elektrische installatie :**

Gegevens verdelers	EAN <u>541449206000443219</u>	<input type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>49886445</u> meterstand dag : <u>111531</u> nacht : .....	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter : .....	
	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	nr. : .....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input checked="" type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode : .....	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>6</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>UOB</u>	<input type="radio"/> .....	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>30</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>1</u>
<input type="radio"/> zie bijlage(n)	<u>omvormer SMA SB 3600TL-21 SIN2130362854 Pmax 3600VA</u>		
	<u>beveiliging 20A</u>		
	<u>panelen 260x160 260WIPx16</u>		
	<u>ge stroommeter niet geplaatst</u>		

**Metingen - testen - controles - verzegeling :**

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> I>/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>15</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>20.5</u> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	<input type="radio"/> Nihil	
Opmerkingen	<input type="radio"/> Nihil	<u>endel de PE-installatie maakt deel uit vld controle</u>
		Visum DNB of aangestelde :

**Besluit(en) :**

<input checked="" type="radio"/> De nieuwe installatie	<u>voldoet</u>	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.
<input type="radio"/> De bestaande installatie	<input type="radio"/> voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 28.10.2015 door hetzelfde erkend organisme.

**Agent bezoeker :**

Naam : Verkhof Stefan Agent nr. : 4430 Datum : 28.10.15

**Bijlage(n) :**  Situatieschema(s) : 1  Eëndraadsschema(s) : 1

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
 - Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
 (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.