



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. P030165085/1



N 188614

Resi code:

☒ Antwerpen-Limburg tel. 03 221 86 11 ☐ Oost & West - Vlaanderen tel. 09 244 77 11
☐ Brabant tel. 02 674 57 11 ☐ Wallonië tel. 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:		Installatie:		Eigenaar of beheerder:	
Naam, voornaam: <u>A. Reno Janssens</u>		Naam, voornaam: <u>Van Haevelijk Nancy</u>			
Ident. Kaart nr.: <u>BUBA</u>		Adres: <u>De Vlassendijk 11 Bus 3</u>			
BTW nr.: <u>BE 0934 830 311</u>		Post nr. + Stad: <u>2410 Hulst</u>			
		Tel.: <u>1</u>			

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ <u>Wooneenheid</u>
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 ☐ verzwaring ☐ Art 276bis ☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art 88 ☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

EAN 541448820046578820 ☐ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst

Gegevens verdelers: kWh meter nr.: meterstand dag meterstand nacht ☐ kWh excl. nacht meter: nr.: meterstand:

Gegevens installatie: Ontworpen voor U_s: ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐ Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☒ pen / baar

Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ ☐ Aardingscontinuïteit ☒ Test diff.

Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: KVB

Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A 300 mA Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 25

☒ zie bijlage(n)

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand <u>600</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau <u>> 10</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		

Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☒ Nihil	
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde:
☒ Nihil	

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☐ De bestaande installatie	☐ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.

Agent bezoeker: Mulenk Kevin Agent nr. 3076 Datum 20/09/2011

Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eendraadsschema(s): 3

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 20/09/2036 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier moet elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.