

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keurling: 12/03/2019 Inspecteur: Jurgen Goethals Mentor: Installateur: Elektro Schoonaert

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 458 187 121

IK. nr.:-

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 2577017

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam: Leopold II Laan
Huisnummer: 217 bus 4.1
Postcode: 8670
Gemeente: Oostduinkerke
Type: appartement

Eigenaar:

Naam: -
Straatnaam: Leopold II Laan
Huisnummer: 217 bus 4.1
Postcode: 8670
Gemeente: Oostduinkerke

EAN : 54

Teller Nr.: :-

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 33 Isolatie: 4 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 2 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	33	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok
100	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema					
Visueel nazicht (algemeen) <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK					
Aansluitingen <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK					
Equipotentiale verbindingen <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/> niet van toepassing <input type="checkbox"/> in afwachting					
Continuïteit <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK					
Directe aanraking <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK					
Correcte schema's <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK					
Indirecte aanraking <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK					
Verlichting / toestellen <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK <input checked="" type="checkbox"/> NVT					
schema in bijlage door Aceg vzw <input checked="" type="checkbox"/>					

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 12/3/2044
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) één draads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):



VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jurgen Goethals

Goethals Jurgen

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtsreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemeen directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaanisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 12/3/2044	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



