



Verbrandings- en reinigingsattest – Vlaams Gewest

Interventie	Reden handeling	Erkende technicus
Datum: 27-02-2025 Attestnummer: 6858254	☒ Periodieke controle en onderhoud ☐ Eerste ingebruikname ☐ Werken aan verbrandingsgedeelte ☐ Andere reden:	☒ L ☒ GI ☐ GII Naam: CHANTRAIN GLEN Interne technicusnummer: 3Y Erkenningsnummer(s): GV33509, TV46259

Facturatieadres	Installatieadres
Naam: Stabel Straat en huisnummer: Albrecht Rodenbachstraat 40 Postcode en plaats: 2540 Hove E-mail: erik.stabel@telenet.be Telefoonnummer: 0475 73 81 71 KBO- of btw-nummer: 0725708963	Naam: Stabel Straat en huisnummer: Albrecht Rodenbachstraat 40 Postcode en plaats: 2540 Hove E-mail: Telefoonnummer: 0475 73 81 71 KBO- of btw-nummer:

Kenmerken van het verwarmingssysteem			
Verwarmingssysteem:	☒ Individueel	☐ Collectief	☐ Onbekend
Rookgastype:	C ₃₃ (indeling volgens NBN CR 1749)		☐ Onbekend
Vloeibare brandstof:	☐ Stookolie	☐ Andere:	
Vaste brandstof:	☐ Houtpellets	☐ Houtblokken	☐ Andere:
Gasvormige brandstof:	☒ Aardgas	☐ LPG	☐ Andere:
	☐ Niet-premix (GI)	☒ Premix (GI)	☐ Gasketel met ventilatorbrander (GII)

Verwarmingstoestel ☒ Kenplaat aanwezig Merk: JUNKERS Type: ZSB 28-3 A Serienummer: 373-990-21076 Datum ingebruikname: 1/1/2009 Fabricatienummer: 373 FD-code of bouwjaar: 990 Nominaal vermogen (kW): 28

Brander ☐ Kenplaat aanwezig Merk: Type: Serienummer: Fabricatienummer: Bouwjaar: Debiet (kW, kg/h, l/h of m³/h gas):

Reiniging en controles	
Rookgasafvoerkanaal:	☐ Vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder
Reiniging alle toestellen:	☐ Andere, namelijk: ☒ Controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ Controle van de rookgaszijdige dichtheid
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)	☒ Ontstopping ☒ Reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ Controle van de rookgaszijdige dichtheid
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)	☐ Reiniging van de filters ☐ Reiniging van de ketel ☐ Reiniging van de brander
Vaste brandstof: (geschoold vakman)	☐ Nazicht algemene staat ☐ Reiniging inwendige delen warmtebron

Veilige staat van werking	Brandstof: 1=vloeibaar, 2=gas, 3=vast	Ok	Niet ok
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek) NVT Pa	1,2,3	☒	☐
Verluchting en ventilatie stooklokaal	1,2,3	☒	☐
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)	1,2	☒	☐
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)	2	☒	☐

Eindbeoordeling bij keuring voor eerste ingebruikname	Ok	Niet ok
Stooktoestel conform	☐	☐
Rookgasafvoerkanaal conform	☐	☐
Stookplaats conform	☐	☐
Verbrandingscontrole	☐	☐

Meetwaarden		Testo meettoestel: TESTO 330-2	Geselecteerde brandstof: G20	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast	Proef I Initiële meting	Proef II ☒ Laaglast	Eindmeting ☒ Hooglast	Ok	Niet Ok
Keteltemperatuur		°C	1,2	60	60	60			
Sproeier	Merk + type		1						
	Debiet	Gal/u	1						
	Hoek	graden	1						
Pompdruk		bar	1						
Gasdruk	Teller	mbar	2						
	Gasblok	mbar	2	21.5	21.1	20.5			
	Branderbed	mbar	2						
Rookindex	Bacharach		1						
Zuurstof (O ₂)	%	1,2	3,70%	4,30%	4,20%	☒	☐		
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2	9,80%	9,46%	9,52%	☒	☐		
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	68,00	5,00	46,00	☒	☐		
T° v/d verbrandingsgassen (tg)	°C	1,2	50,70	45,40	57,30				
T° v/d verbrandingslucht (ta)	°C	1,2	11,20	9,80	9,90				
Nettotemperatuur (tg-ta)	°C	1,2	39,50	35,60	47,40	☒	☐		
Rookgasrendement (bovenwaarde Hs)	%	1,2							
Rookgasrendement (onderwaarde Hi)	%	1,2	98,00%	98,20%	97,60%	☒	☐		
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1						☐	☐
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal		1,2	(aangesloten als type B)					☐	☐
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3						☐	☐
Eindbeoordeling: het stooktoestel werkt		☒ Goed	☐ Niet goed						
		☒ Veilig	☐ Niet veilig						

Gebreken en te treffen maatregelen

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:


Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór: 27/2/2027

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór: 27/2/2027

Handtekening erkende technicus



Handtekening klant

Naam ondertekenaar(ster):

