3263696

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AA~~NSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controle~~bezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis / .....

Aanvulling verslag nr. .....

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande~~ / Verzwaring / ~~Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht~~ eigendom

Type der lokalen : Woonhuis + Bureel

Plaats van onderzoek : Gemeentestraat 96 Linden

Eigendom van : Meys

Opdrachtgever : Idem

Installateur : .....

BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : Langendries Datum van onderzoek : 23/12/09

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ ~~3 x 230~~ V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar: stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. meterkast Schak. : 4P Dt

Meter-bordverbinding : kabeltype : VVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 4 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 29 Algemene isolatieweerstand 2 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4D Dt 40A 300 mA bijkomende : 4DDt 40A 30 mA

werking testknop : in orde - niet ~~in~~ orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde ~~- niet~~ in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde ~~-~~ niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet ~~in~~ orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet ~~in~~ orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/12/34, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven ~~indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier; rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
03/005N/09/09/15D