Keuring Zonnepanelen

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 63061
Cont.pers.: JAN BAUDEWIJNS
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0498/793.077
e-mail: jan.baudewijns@telenet.be

OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS03
Verslagnr.: 6453352
Voorl. verslagnr.:
Datum: 28/03/2025

Afdeling: ELE

Klant / Opdrachtgever:

BAUDEWIJNS JAN
PETER AERTSSTRAAT 7
3920 LOMMEL

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 583 DE CLOET CHRISTOPHE

Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** GEERTS - HOLVOET **Adres:** OUBURG 154 9200 DENDERMONDE

Installateur/verantw. werk: **Naam:** BAUDEWIJNS JAN **Adres:** PETER AERTSSTRAAT 7 3920 LOMMEL **B.T.W.:** BE0893094143

Adres installatie: WONING NB OUBURG 154 DENDERMONDE 9200 **Private HS-cabine:** NEE

Type installatie: PV - installatie **Toestel/Install. ID:**

EAN nr.: 541448860023015320 **Netbeheerder:** Fluvius **Teller nr.:** 1SAG3200007443

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
BVR van 19 november 2010 inzake de bevordering van de elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen.
Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 24 februari 2004.

Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Datum: 28/03/2025 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/03/2050

Installatiedatum: na 01/06/2023

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Zie ééndraadschema en opstellingsplan.

PV panelen	Aantal strings en panelen/string	1 string met 20 panelen	
	Aantal-merk-type	20x DMEG455M10RTB54HBW	
	Piekvermogen per paneel (Pmax)	455	Wp
	Totaal geïnstalleerd vermogen (Pdc)	9100	Wp
	Kortsluitstroom (Isc) +25°c	14,24	A
	Open Klemspanning (Voc)- 10°c	43,99	V
Omvormer	Aantal-merk-type	1x Huawei SUN2000-8KTL-M1	
	Vermeld op lijst Synergrid (C10/26)	(zie nota's)	
	Serienummer	NS24G099365	
	CE attest voorgelegd	In orde	
	Max vermogen (Pac max)	8800	VA
	Max.vermogen (Pdc max)	12000	Wp
	Max.toelaatbare stroom (Idc max)	11	A
	Max.ingangsspanning (Vdc max)	1100	V
Productiemeter (vereist ≥ 10kW)	Serienummer	**NVT**	
	Merk	/	
	MID markering of ijking	/	
	Stand	/	Kwh
Markeringen	Waarschuwingsborden voor gevaar	In orde	
	DC-geleiders en AC-geleiders	in orde	
Energiemonitor		NVT	

RESULTATEN

Isolatieweerstand: 60,1 **MOhm** **Spreidingsweerstand:** 3,01 **Ohm**
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde
Test onderbreking omvormer (<5 sec): in orde (getest met spanning van werfaansluiting of buur)

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1.	Vanaf een vermogen (Pac max) van 5kVA van de omvormer, zal de netbeheerder (DNB) van u vereisen een driefasige aansluiting te voorzien.
	2.	Deze controle is uitsluitend uitgevoerd op basis van de vermelde reglementering, en houdt geen rekening met overige Besluiten, reglementen of voorschriften zoals van Synergrid of de DNB. Het type van elke omvormer dient opgenomen te zijn in de lijst C10/26 die op de pagina 'Gehomologeerde materialen' gepubliceerd is op de website www.synergrid.be.
	3.	Volgens onderafdeling 6.4.7.3. van vermelde reglementering, beperkt het onderzoek zich tot de PV-installatie en tot het niet gewijzigd gedeelte waarop die impact heeft voor wat de gewijzigde kenmerken betreft.
	4.	Indien aangeduid, werden, omwille van moeilijke bereikbaarheid, de kenmerken en opstelling overgenomen van de schema's, en niet visueel vastgesteld, van de: ☐ omvormer(s) ■ PV-panelen
I	geen	
I	Ten laste van de eigenaar: geen	

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle.**
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

Verwijderen Archiveren Rapporteren Allen beantwoorden In-/uitzoomen

Fwd: Aanmelding lokale productie te OUBURG 9200 OUDEGEM

jan.baudewijns@telenet.be

Aan: geerts holvoet

Zo 6-4-2025 09:34

Van: no-reply@fluvius.be
Aan: "jan baudewijns" <jan.baudewijns@telenet.be>
Verzonden: Zondag 6 april 2025 09:33:03
Onderwerp: Aanmelding lokale productie te OUBURG 9200 OUDEGEM

Je aanvraag	: 2001362719
Adres	: OUBURG, 9200 OUDEGEM
Kenmerk	: GS MLDINST

Beste klant,

Hartelijk dank voor de melding van je lokale productie-installatie. We hebben deze goed ontvangen.

De opvolgingscode van je dossier is **G31362719**.

Je deed de melding voor onderstaand aansluitadres:
OUBURG
9200 OUDEGEM

Binnen de 90 dagen mag je een antwoord van ons verwachten. Daarin laten we je weten of je dossier al dan niet volledig is.

Heb je nog geen digitale meter? Dan komen we die gratis plaatsen. We contacteren je binnenkort om daarvoor een afspraak te maken. Je kan deze digitale meter niet weigeren.

De status van je dossier kun je steeds online opvolgen via mijn.fluvius.be.

Met vriendelijke groeten,
Fluvius - Dienst Groene Stoom

Van: no-reply@fluvius.be
Onderwerp: Goedkeuring aanmelding lokale productie te OUBURG 154 9200 OUDEGEM
Datum: 18 apr 2025, 12:01:09
Aan: Geerts.holvoet@hotmail.com

Je aanvraag	: 2001362719
Adres	: OUBURG 154, 9200 OUDEGEM
Kenmerk	: GS MLDINST

Beste klant,

De aanvraag van je lokale productie-installatie is verwerkt.

De opvolgingscode van je dossier is **G31362719**.

Heb je nog geen digitale meter? Dan komen wij die gratis plaatsen. We contacteren je binnenkort om daarvoor een afspraak te maken.
Daar vind je ook alle info over via fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/zonnepanelen.

De stand van zaken in je dossier kun je steeds online opvolgen via mijn.fluvius.be.

Met vriendelijke groeten,
Fluvius - Dienst Groene Stoom

T 078 35 35 34 ma-vr 08:00 - 20:00, za 09:00 - 13:00
www.fluvius.be
Dit is een automatisch bericht, je kan niet reageren op de e-mail