# *VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270*

***Onderzoek conform interne procedures 19 en 20 en werkvoorschrift E006***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum onderzoek | 14/02/2012 | Verslag N° | Ls120214/04 | Fac | | ID | Ls0195 |
| *** Adres installatie** | **Roosbeek,Kerkomsesteenweg 171 B.(Lut )** | | | | | | |
| * Eigenaar | Kwadraat NV,Culostraat 44,Bierbeek 3360. | | | | | | |
| * Opdrachtgever | Kwadraat NV. | | | | | | |
| * Installateur | Idem | | | | BTW / IK | 0.456.406972 | |
| * Netbeheerder | Eandis | EAN Ref. | | | | | |
| * Teller N° | 34246634 | Index dag | 1,2 | | Index nacht | 1,6 | |
| * ID meettoestel | METREL type 3102 | | | | | | |

## 1.- *KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE*

| Dienstspanning in Volt | Verspreidingsweerstand aardinrichting RA in Ω | Algemeen isolatieniveau RI in MΩ | Type aardelektrode | |
|---|---|---|---|---|
| 230 | 5,5 | 2 | Lus | |
| Aansluitautomaat | Algemene schakelaar | Voedingskabel : type en Ø | Borden | Eindstroombanen |
| 40 A | 40 A | EXVB4x10 mm² | 1 | 28 |

## 2.- *BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Begin der werken** | Funderingen | | Na | 01/10/1981 | Installatie | | Na | 01/10/1981 |
| **Voorschriften** | A.R.E.I en de voorschriften van de netbeheerder | | | | | | | |
| **Installatie** | Nieuwe elektrische installatie. | | | | | | | |
| **Uitwendige invloeden** | Geen specifieke invloeden | | | | | | | |
| **Detailbeschrijving** | Zie schéma 's | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| *3.- UITGEVOERDE CONTROLES* | Zie pag. 2 |
| *4.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS* | Zie pag. 2 |
| *5.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE NETBEHEERDER* | Zie pag. 2 |

## 6.- *VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN*

| | |
|---|---|
| | ***Geen.*** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 7.- *BESLUIT :*

1.- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de ADS werden verzegeld en de ééndraadschema's werden voor gezien getekend . De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op14/02/2037 ……(art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De inspecteur
Naam + Code
Ls-Steurs Luc

Vr. De directeur,

STEURS