VERBRANDINGSATTEST ☐ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest:

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: ***NEESKENS BV***
straat en nummer: ***Ven 42***
postnummer en gemeente: ***3930 Achel***
tel: ***0472/991277***
e-mail: info@neeskensbvba.be
Ondernemingsnummer: 0645827681

Advies op maat
Verwarming,sanitair en ventilatietechnieken.

Technicus

voornaam en achternaam:	***Robby Neeskens***	***Michiel Neeskens***
Erkenningsnummer:	GV 01132 G1/G2	GV 10538 G1
	TV 08657	TV 25754

Datum onderhoud/verbrandingscontrole: 5 - 6 - 26
Arbeidsduur: van _____ tot _____

Klant
voornaam en achternaam: Stalmans Vicky
straat en nummer: Stationstraat 66
postnummer en gemeente: 3960 Stamproy

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
gelegen: zelfde
mail: vickystalmans@hotmail.com

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☐ **Centraal*:** ☐ **aangesloten als type B ..... (open)** ☐ **aangesloten als type C .....(gesloten)** ***indeling volgens NBN CR 1749**
☐ **Gasvormige brandstof:** ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ **Vloeibare brandstof**
☐ **Vaste brandstof:** ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:

Toestel	**Brander** (enkel CV)
merk: Gamma	merk:
type: VIV BE 346 15	type:
bouwjaar: 2014	bouwjaar:
fabricatienummer:	fabricatienummer:
nominaal vermogen (kW): 34 kW	debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking De afdruk(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.	**eenheid**	**Brandstof** 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	**Proef I: Initiële meting**
keteltemperatuur	°C	1,2	50
sproeier: merk en type		1	
sproeier: debiet		1	
sproeier: hoek	graden	1	
pompdruk	bar	1	
gasdruk teller	mbar	2	21
gasblok	mbar	2	
branderbed	mbar	2	
rookindex	Bacharach	1	
zuurstof (O_2)	%	1, 2	
koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2	9,29
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	1
rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2	22,9
temperatuur verbrandingslucht (t_a)	°C	1, 2	16,7
nettotemperatuur (t_g - t_a)	°C	1, 2	6,2
rookgasrendement (bovenwaarde)	%	1, 2	99,7
rookgasrendement (onderwaarde)	%	1, 2	110,5
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☐ OK
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☐ OK
druk rookgasafvoerkanaal	-0,7 Pa	1, 2, 3	☐ OK

Neeskens bvba
Ven 42
Achel

Info@neeskensbvba.be

testo 300
62962130/BE
Firmware versie: 1.10.8784
Software versie: 12.7.31.20326
Laatste service op: 26.11.25

ADRES
MEETLOCATIE

Brandstof: Aardgas H (G20)
O2ref: 3,0 %
CO2 max.: 11,9 %

Rookgas
3/06/2026 09:10

4,6 %	O_2
9,29 %	CO_2
1 mg/kWh	CO
22,9 °C	RT
16,7 °C	VT
6,2 °C	Nettotemp.
99,7 %	η Hi
110,5 %	η+ Hi
0,7 Pa	Trek

Technicus Robby Neeskens

Reiniging van de warmtebron

Voor cv vloeibare brandstof
☐ Reinigen van de leidingen
☐ Reinigen van de ketel
☐ Reinigen van de brander

Voor cv, gasvormige brandstof
☐ Reinigen van de brander
☐ Reinigen van de ketel en wisselaar
☐ Ontstoffing

Voor vaste brandstof
☐ Reinigen van de ketel
☐ Nazicht algemene staat

Voor alle toestellen
☐ vegen/inspecteren van de schouw en het verbindingsstuk
☐ Nazicht goede werking van de schouw
☐ Controle verluchting van het stooklokaal

Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is)
Het stooktoestel werkt
☐ **goed** ☐ **veilig**
☐ **niet goed** ☐ **niet veilig**

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 5 - 6 - 28
Eerstvolgend reinigen van de schouw vóór 3 - 6 - 28

Gebreken en maatregelen
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:

Voor akkoord met de uitgevoerde werken en leveringen en met de verkoopsvoorwaarden op keerzijde vermeld.

Ondergetekende verklaart dat deze woning op de dag van vandaag minstens 10 jaar oud is en uitsluitend gebruikt wordt voor privé-woning. De uitgevoerde werken zijn onderhoudswerken.